



## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif Econ.	Nº do Projecto/ Acção	Designação do Projecto/Acção	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)							
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total									
PPI	2.4.6	07.01.04.05	2009/03	PROTECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE Demolição e elaboração do Projecto Largo Público - Póvca	A	0	0	0	01/01/2009	31/12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	100,00 %							
			5.000,00								0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	100,00 %								
PPI	2.5.1	07.01.04.13.01	2009/04	CULTURA Zona Envolvente do Convento	A	0	0	0	01/01/2009	31/12/2009	2.571,96	0,00	2.571,96	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %							
			2.571,96								0,00	2.571,96	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %								
PPI	2.5.2	07.01.04.06.01	2009/05	DESPORTO, RECREIO E LAZER Zona do Vale do Amieiro	A	0	100	0	01/01/2009	31/12/2009	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %							
			400,00								0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %								
PPI	3.3.0	07.01.04.01	2009/06	VIACÇÃO URBANA E RURAL Atargamentos e Pavimentações	A	0	100	0	01/01/2009	31/12/2009	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.764,91	11.764,91	99,70 %	99,70 %							
			07.01.04.08								2009/06.02	Reparação de Caminhos Rurais	A	0	100	0	01/01/2009	31/12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
			07.01.04.01								2009/06.03	Valetas, Drenos e Calcetamentos	A	0	100	0	01/01/2009	31/12/2009	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	11.764,91	11.764,91	84,04 %	84,04 %							
PPI	3.3.1	07.01.10.02	2009/07	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS Aquisição de máquina polivalente		0	100	0	01/01/2009	31/12/2009	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	15.632,29	15.632,29	94,74 %	94,74 %							
			16.500,00								0,00	16.500,00	0,00	15.632,29	15.632,29	94,74 %	94,74 %								
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>38.471,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38.471,96</b>	<b>0,00</b>	<b>32.397,20</b>	<b>32.397,20</b>	<b>84,21 %</b>	<b>84,21 %</b>							

**ÓRGÃO EXECUTIVO**

Em 5 de Abril de 2010

**ÓRGÃO DELIBERATIVO**

Em 20 de Abril de 2010

**Legenda:**

(1) Forma de Realização

A - Administração directa  
E - Empreitadas  
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central  
AA - Administração Autárquica  
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto